

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO IGARAPÉ NOVO - MUNICÍPIO DE ITAUBAL - AP



Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%	
		R\$ 15.293,43	R\$ 4.588,03	R\$ 5.352,70	R\$ 5.352,70	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
		R\$ 15.630,86	R\$ 15.630,86	R\$ -	R\$ -	
3	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
		R\$ 811,51	R\$ 811,51	R\$ -	R\$ -	
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	41,00%	42,00%	17,00%	
		R\$ 104.027,94	R\$ 42.651,46	R\$ 43.691,73	R\$ 17.684,75	
5	PAREDES	100,00%	0,00%	60,00%	40,00%	
		R\$ 32.916,69	R\$ -	R\$ 19.750,01	R\$ 13.166,68	
6	REVESTIMENTO	100,00%	0,00%	60,00%	40,00%	
		R\$ 11.392,27	R\$ -	R\$ 6.835,36	R\$ 4.556,91	
7	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%	40,00%	50,00%	10,00%	
		R\$ 43.785,94	R\$ 17.514,38	R\$ 21.892,97	R\$ 4.378,59	
8	PISOS	100,00%	0,00%	55,00%	45,00%	
		R\$ 19.939,05	R\$ -	R\$ 10.966,48	R\$ 8.972,57	
9	FORRO	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		R\$ 5.896,74	R\$ -	R\$ 2.948,37	R\$ 2.948,37	
10	ESQUADRIAS	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		R\$ 12.505,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.505,68	
11	PINTURA	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		R\$ 3.699,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.699,39	
12	SISTEMA ELÉTRICO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%	
		R\$ 13.160,26	R\$ 3.948,08	R\$ 5.264,10	R\$ 3.948,08	
13	SISTEMA HIDRÁULICO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%	
		R\$ 19.045,00	R\$ 5.713,50	R\$ 7.618,00	R\$ 5.713,50	
14	LIMPEZA DA OBRA	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		R\$ 791,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 791,75	
Porcentagem			30,00%	35,00%	35,00%	
Custo			R\$ 90.857,82	R\$ 124.319,72	R\$ 83.718,97	
Porcentagem Acumulado			30,40%	71,99%	100,00%	
Custo Acumulado			R\$ 90.857,82	R\$ 215.177,54	R\$ 298.896,51	

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A13602/4