
	Obra:	B.D.I.:	Referências:				 João Kleber Uchôa de Souza CFT-BR N°: 02376672236 Responsável Técnico:
	Complexo do Carmo do Macacoari - Quadra Poliesportiva	20,36%	SINAPI - 06/2022 - Amapá SBC - 07/2022 - Amapá				
	Local:	Encargos Sociais:					
	Itaubal do Pírim - AP	Não Desonerado					
Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.500,59	100,00% 6.500,59				
2	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 76.873,33	25,79% 19.825,63	20,92% 16.081,90	21,16% 16.266,40	20,97% 16.120,34	11,16% 8.579,06
3	QUADRA POLIESPORTIVA	100,00% 840.498,68	30,00% 252.149,60	20,00% 168.099,74	20,00% 168.099,74	20,00% 168.099,74	10,00% 84.049,87
4	SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS E PPCI	100,00% 39.672,46		35,00% 13.885,36	35,00% 13.885,36	30,00% 11.901,74	
5	SISTEMA DE DRENAGEM	100,00% 35.747,41	25,00% 8.936,85	25,00% 8.936,85	25,00% 8.936,85	25,00% 8.936,85	
6	URBANIZAÇÃO E CALÇAMENTO EXTERNO	100,00% 104.098,04		25,00% 26.024,51	25,00% 26.024,51	25,00% 26.024,51	25,00% 26.024,51
7	ACESSIBILIDADE	100,00% 7.234,99			35,00% 2.532,25	35,00% 2.532,25	30,00% 2.170,50
8	ENCERRAMENTO DA OBRA	100,00% 3.420,00					100,00% 3.420,00
Porcentagem			25,8%	20,92%	21,16%	20,97%	11,15%
Custo			287.412,68	233.028,36	235.745,10	233.615,42	124.243,94
Porcentagem Acumulado			25,8%	46,72%	67,88%	88,85%	100,0%
Custo Acumulado			287.412,67	520.441,03	756.186,14	989.801,56	1.114.045,50