

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	10,97%	12,82%	34,68%	30,89%	10,64%
		34.676,99	R\$ 3.804,07	R\$ 4.445,59	R\$ 12.025,98	R\$ 10.711,72	R\$ 3.689,63
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		28.651,17	R\$ 28.651,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		37.738,18	R\$ 37.738,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2.434,93	R\$ 973,97	R\$ 1.460,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	INFRAESTRUTURA	100,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		28.218,46	R\$ 5.643,69	R\$ 22.574,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	SUPERESTRUTURA	100,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%
		83.005,82	R\$ -	R\$ 16.601,16	R\$ 66.404,66	R\$ -	R\$ -
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%	0,00%	51,00%	49,00%	0,00%	0,00%
		13.669,61	R\$ -	R\$ 6.971,50	R\$ 6.698,11	R\$ -	R\$ -
8	ESQUADRIAS	100,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%
		55.793,00	R\$ -	R\$ 11.158,60	R\$ 44.634,40	R\$ -	R\$ -
9	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%	0,00%	0,00%	29,00%	71,00%	0,00%
		64.631,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.743,09	R\$ 45.888,26	R\$ -
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%	0,00%	0,00%	51,00%	49,00%	0,00%
		40.259,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.532,24	R\$ 19.727,05	R\$ -
11	SISTEMA DE PISOS	100,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%
		132.547,24	R\$ -	R\$ 26.509,45	R\$ 66.273,62	R\$ 39.764,17	R\$ -
12	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00%	0,00%	0,00%	29,00%	49,00%	22,00%
		25.757,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.469,61	R\$ 12.621,07	R\$ 5.666,60
13	FORRO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
		56.563,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.594,27	R\$ 16.968,97
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		7.750,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.750,70	R\$ -
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
		57.404,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.183,45	R\$ 17.221,48
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		29.157,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.157,59
17	LIMPEZA DA OBRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		1.740,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.740,22
Porcentagem			10,97%	12,82%	34,68%	30,89%	10,63%
Custo			76.811,08	89.722,03	242.781,71	216.240,69	74.444,49
Porcentagem Acumulado			10,97%	23,79%	58,47%	89,37%	100,00%
Custo Acumulado			76.811,08	166.533,11	409.314,82	625.555,51	700.000,00