



Obra
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE DUAS SALAS NA COMUNIDADE DE BOM
SUCESSO NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL – AP.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amapá 28,22%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.084,24	8.021,06	8.021,06	8.021,06	8.021,06
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%			
4	INFRA ESTRUTURA	35.381,56	35.381,56			
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	100,00%			
6	PAREDES E PAINÉIS	5.386,73	5.386,73			
7	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%		
8	COBERTURA	8.647,98		8.647,98		
9	REVESTIMENTO	46.254,31			100,00%	
10	SISTEMA DE PISOS	100,00%			46.254,31	
11	PINTURA E ACABAMENTO	100,00%			100,00%	
12	HIDROSSANITÁRIO	59.535,78			59.535,78	
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%		40,00%	60,00%	
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	19.473,43		7.789,37	11.684,06	
15	DIVERSOS	100,00%		75,00%	25,00%	
16	LIMPEZA DE OBRA	49.020,78		36.765,59	12.255,20	
		100,00%				100,00%
		10.024,41				10.024,41
		100,00%			40,00%	60,00%
		48.338,14			19.335,26	29.002,88
		100,00%				100,00%
		16.525,04				16.525,04
		100,00%		50,00%	50,00%	
		39.807,78		19.903,89	19.903,89	
		100,00%				100,00%
		7.324,39				7.324,39
		100,00%			50,00%	50,00%
		15.493,11			7.746,56	7.746,56
		100,00%				100,00%
		1.237,74				1.237,74
		100,00%				100,00%
		342,00				342,00
			12,36%	20,55%	46,78%	20,32%
Porcentagem			48.789,35	81.127,88	184.736,10	80.224,07
Custo			12,36%	32,9%	79,68%	100,0%
Porcentagem Acumulado			48.789,35	129.917,23	314.653,33	394.877,42
Custo Acumulado						

Assinado de forma digital por PAULO
HENRIQUE GUIMARAES
TEIXEIRA:82860386220
Dados: 2025.10.15 17:08:24 -03'00'

Paulo Guimarães