



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
CNPJ: 34.925.214/0001-90
Av. Laurita de Almeida Barbosa nº 1134 Centro

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ITAUBAL
LOCAL: Rua João Palha dos Reis, s/nº - bairro Centro
INSUMOS: SINAPI - MACAPA/AP DATA DE REF: 03/2020
ENCARGOS SOCIAIS: 84,86% e BDI: 28,82%

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | ETAPAS À EXECUTAR | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
| | REFORMA DO PRÉDIO DA UBS DE ITAUBAL | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 49.721,75 | 13,23 | 34.805,23 | 14.916,53 | - | - | - |
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 25.737,60 | 6,85 | 5.147,52 | 5.147,52 | 5.147,52 | 5.147,52 | 5.147,52 |
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 676,66 | 0,18 | 676,66 | - | - | - | - |
| 4.0 | INFRA-ESTRUTURA | 2.988,68 | 0,79 | 2.988,68 | - | - | - | - |
| 5.0 | ESTRUTURA | 4.410,98 | 1,17 | 4.410,98 | - | - | - | - |
| 6.0 | FECHAMENTO DAS CAIXAS DE AR / DEPÓSITO DE RESÍDUOS | 2.362,96 | 0,63 | - | 2.362,96 | - | - | - |
| 7.0 | REVESTIMENTOS | 43.092,00 | 11,46 | - | - | 21.546,00 | 21.546,00 | - |
| 8.0 | FORRO | 26.598,14 | 7,07 | - | - | - | 18.618,70 | 7.979,44 |
| 9.0 | CONTRAPISO / CALÇADAS | 20.032,38 | 5,33 | - | 10.016,19 | 10.016,19 | - | - |
| 10.0 | COBERTURA | 50.470,78 | 13,42 | - | 25.235,39 | 15.141,23 | 10.094,16 | - |




Luzivaldo Barros da Silva
Luzivaldo Barros da Silva
Arquiteto e Urbanista
CAU - A66030-3



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
CNPJ: 34.925.214/0001-90
Av. Laurita de Almeida Barbosa nº 1134 Centro

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ITAUBAL
LOCAL: Rua João Palha dos Reis, s/nº - bairro Centro
INSUMOS: SINAPI - MACAPA/AP DATA DE REF: 03/2020
ENCARGOS SOCIAIS: 84,86% e BDI: 28,82%

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | ETAPAS À EXECUTAR | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
| 11.0 | ESQUADRIAS COM FERRAGENS | 39.918,84 | 10,62 | - | - | - | 15.967,54 | 23.951,30 |
| 12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26.715,29 | 7,11 | - | - | - | 8.014,59 | 18.700,70 |
| 13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 32.306,67 | 8,59 | - | - | 9.692,00 | 6.461,33 | 16.153,34 |
| 14.0 | PINTURA | 11.820,59 | 3,14 | - | - | - | 3.546,18 | 8.274,41 |
| 15.0 | TORRE ELEVADA DE CONCRETO CAP. 5.000 LITROS | 34.045,38 | 9,06 | - | 6.809,08 | 13.618,15 | 6.809,08 | 6.809,08 |
| 16.0 | ENCERRAMENTO | 5.059,30 | 1,35 | - | - | - | - | 5.059,30 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO | | | | |
| TOTAL PARCIAL (R\$) | | | | 48.029,07 | 64.487,66 | 75.161,10 | 96.205,08 | 92.075,09 |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | | 48.029,07 | 112.516,73 | 187.677,82 | 283.882,91 | 375.958,00 |
| PERCENTUAL SIMPLES (%) | | | | 12,78% | 17,15% | 19,99% | 25,59% | 24,49% |
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) | | | | 12,78% | 29,93% | 49,92% | 75,51% | 100,00% |
| CUSTO TOTAL - INCLUSO BDI= 28,82% (R\$) | | | | 375.958,00 | | | | |


Luizivaldo Barros da Silva
Arquiteto e Urbanista
C.A.U. - A68030-3

