



RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Paulo Henrique Guimarães Teixeira CAU: 00A1356224	
SINAPI	04/2023
SICRO3	01/2023
BDL_1	30,67%
BDL_2	21,86%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO - Nº CONVENIO 937411
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DO ITAUBAL E COMUNIDADE CARMO DO MACACOARI - ITAUBAL-AP
DATA: MAIO DE 2023

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS							
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
1			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO - Nº CONVENIO 937411	R\$ 9.940.405,02								
			ORÇAMENTO DE VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DO ITAUBAL	R\$ 6.112.284,64								
			1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 393.624,00	R\$ 31.489,92	R\$ 27.553,88	7,0652.32	R\$ 94.469,76	R\$ 94.469,76	R\$ 74.788,56		
			2 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 159.278,66	R\$ 159.278,66							
			3 TERRAPLENAGEM	R\$ 285.108,29	R\$ 57.021,66	R\$ 57.021,66	R\$ 85.532,49	R\$ 85.532,49				
			4 PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO COM BASE BLOCO EM PISO INTERTRAVADO	R\$ 2.959.087,88			R\$ 591.617,58	R\$ 739.771,97	R\$ 887.726,36	R\$ 739.771,97		
			5 EXECUÇÃO DE CALÇADAS	R\$ 1.118.661,29				R\$ 223.732,26	R\$ 671.196,77	R\$ 223.732,26		
			6 DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 538.899,40					R\$ 269.444,70	R\$ 269.444,70		
			7 DRENAGEM PROFUNDA - ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 400	R\$ 226.851,09	R\$ 45.370,22	R\$ 45.370,22	R\$ 68.055,33	R\$ 68.055,33				
			8 DRENAGEM PROFUNDA - ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 800	R\$ 1.877.705,42	R\$ 375.541,08	R\$ 375.541,08	R\$ 563.311,63	R\$ 563.311,63				
			9 POÇOS DE VISITA E DISSIPADOR DE ENERGIA	R\$ 351.745,66		R\$ 105.523,70	R\$ 105.523,70	R\$ 140.698,26				
10 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 72.618,12						R\$ 72.618,12					
11 SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 128.714,83						R\$ 128.714,83					
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				R\$ 668.701,54	R\$ 611.010,34	R\$ 1.485.093,03	R\$ 1.915.571,69	R\$ 1.922.837,60	R\$ 1.509.070,44			
TOTAL MENSAL (%)				100%	8,00%	18,00%	24,00%	24,00%	19,00%			
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 668.701,54	R\$ 1.279.711,88	R\$ 2.764.804,91	R\$ 4.680.376,60	R\$ 6.603.214,20	R\$ 8.112.284,64			
TOTAL ACUMULADO (%)				8,00%	16,00%	34,00%	58,00%	82,00%	101,00%			

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS					
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
			ORÇAMENTO DE VIAS DA COMUNIDADE CARMO DO MACACOARI DO MUNICÍPIO DO ITAUBAL	R\$ 1.828.120,38						
			12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 183.965,40	R\$ 40.472,39	R\$ 51.510,31	R\$ 58.868,93	R\$ 33.113,77		
			13 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 83.487,38	R\$ 83.487,38					
			14 TERRAPLENAGEM	R\$ 38.101,41	R\$ 38.101,41					
			15 PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO COM BASE BLOCO EM PISO INTERTRAVADO	R\$ 516.992,37		R\$ 154.977,71	R\$ 206.636,95	R\$ 154.977,71		
			16 EXECUÇÃO DE CALÇADAS	R\$ 148.869,37			R\$ 74.434,89	R\$ 74.434,89		
			17 DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 75.338,52				R\$ 37.669,26	R\$ 37.669,26	
			18 DRENAGEM PROFUNDA - ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 400	R\$ 32.534,64	R\$ 9.760,39	R\$ 13.013,88	R\$ 9.760,39			
			19 DRENAGEM PROFUNDA - ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 800	R\$ 626.205,83	R\$ 187.861,75	R\$ 250.482,33	R\$ 187.861,75			
			20 POÇOS DE VISITA E DISSIPADOR DE ENERGIA	R\$ 80.662,60	R\$ 24.198,78	R\$ 32.265,04	R\$ 24.198,78			
			21 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 18.378,33				R\$ 18.378,33		
22 SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 23.984,53					R\$ 23.984,53				
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				R\$ 383.882,10	R\$ 502.249,25	R\$ 599.430,74	R\$ 342.558,29			
TOTAL MENSAL (%)				21,00%	27,00%	33,00%	19,00%			
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 383.882,10	R\$ 886.131,35	R\$ 1.485.562,09	R\$ 1.828.120,38	R\$ 1.828.120,38	R\$ 1.828.120,38	
TOTAL ACUMULADO (%)				21,00%	48,00%	81,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
TOTAL MENSAL (%)										
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 1.052.583,64	R\$ 1.113.259,58	R\$ 2.084.523,77	R\$ 2.258.129,98	R\$ 1.922.837,60	R\$ 1.509.070,44	
TOTAL GERAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 1.052.583,64	R\$ 2.165.843,23	R\$ 4.250.367,00	R\$ 6.508.496,98	R\$ 8.431.334,58	R\$ 9.940.405,02	