

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP. (CONV. Nº 951615/2023)

Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	11,16%	12,78%	13,48%	14,71%	12,83%	12,79%	13,23%	9,02%
		73.176,40	R\$ 8.166,49	R\$ 9.351,94	R\$ 9.864,18	R\$ 10.764,25	R\$ 9.388,53	R\$ 9.359,26	R\$ 9.681,24	R\$ 6.600,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	100,00%	100,00%							
		53.156,94	R\$ 53.156,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	60,00%	40,00%						
		25.007,86	R\$ 15.004,72	R\$ 10.003,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	6,00%	94,00%						
		145.582,05	R\$ 8.734,92	R\$ 136.847,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	30,00%	37,50%	32,50%					
		220.704,50	R\$ 66.211,35	R\$ 82.764,19	R\$ 71.728,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	30,00%		59,50%	10,50%				
		182.719,14	R\$ 54.815,74	R\$ -	R\$ 108.717,89	R\$ 19.185,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	ESQUADRIAS	100,00%				46,00%	54,00%			
		102.159,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.993,33	R\$ 55.166,08	R\$ -	R\$ -
8	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%			10,25%	47,25%	12,25%	15,25%	15,00%	
		459.612,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.110,33	R\$ 217.167,14	R\$ 56.302,59	R\$ 70.090,98	R\$ 68.941,95	R\$ -
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%			30,25%	29,50%	20,20%	20,05%		
		87.374,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.430,82	R\$ 25.775,51	R\$ 17.649,67	R\$ 17.518,61	R\$ -	R\$ -
10	SISTEMA DE PISOS	100,00%				43,50%	30,00%	20,00%	6,50%	
		246.276,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.130,37	R\$ 73.883,02	R\$ 49.255,34	R\$ 16.007,99
11	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00%					59,00%	41,00%		
		90.980,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.678,30	R\$ 37.301,87	R\$ -
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	20,00%	25,00%	9,00%					
		13.997,82	R\$ 2.799,56	R\$ 3.499,46	R\$ 1.259,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.439,00	R\$ -
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	39,00%	40,50%	20,50%					
		47.596,96	R\$ 18.562,81	R\$ 19.276,77	R\$ 9.757,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	DRENAGEM	100,00%					29,50%	70,50%		
		39.146,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.548,30	R\$ 27.598,47	R\$ -
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%								100,00%
		34.028,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.028,16
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	100,00%			0,00%	19,00%	17,00%	16,50%	22,50%	25,00%
		134.067,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.472,74	R\$ 22.791,40	R\$ 22.121,06	R\$ 30.165,09	R\$ 33.516,76
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%								100,00%
		4.401,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.401,16
18	PAISAGISMO	100,00%								100,00%
		14.953,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.953,31
19	PLAYGROUND	100,00%						45,00%	55,00%	
		51.829,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.323,26	R\$ 28.506,21	R\$ -
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%								100,00%
		2.353,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.353,48
21	LIMPEZA DA OBRA	100,00%								100,00%
		5.328,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.328,03
Porcentagem			11,18%	12,87%	13,51%	14,67%	12,79%	12,76%	13,23%	8,99%
Custo		2.034.453,00	227.452,53	261.742,63	274.869,36	298.365,15	260.255,89	259.687,31	269.082,65	182.997,48
Porcentagem Acumulado			11,18%	24,05%	37,56%	52,22%	65,01%	77,78%	91,01%	100,00%
Custo Acumulado			227.452,53	489.195,16	764.064,52	1.062.429,67	1.322.685,56	1.582.372,87	1.851.455,52	2.034.453,00