

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - AP

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% | 18,63% | 13,81% | 15,32% | 24,24% | 15,48% | 12,52% |
| | | 54.945,24 | R\$ 10.236,30 | R\$ 7.587,94 | R\$ 8.417,61 | R\$ 13.318,73 | R\$ 8.505,52 | R\$ 6.879,14 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 64.424,91 | R\$ 64.424,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 31.990,25 | R\$ 31.990,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% | 60,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 101.358,35 | R\$ 60.815,01 | R\$ 40.543,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% | 0,00% | 55,00% | 45,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 110.164,02 | R\$ - | R\$ 60.590,21 | R\$ 49.573,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6 | MURO | 100,00% | 54,00% | 46,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 69.018,50 | R\$ 37.269,99 | R\$ 31.748,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 35,00% | 65,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 51.229,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.930,32 | R\$ 33.299,16 | R\$ - | R\$ - |
| 8 | ESQUADRIAS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 45.241,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45.241,71 | R\$ - | R\$ - |
| 9 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 45,00% | 55,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 99.284,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ 44.678,01 | R\$ 54.606,46 | R\$ - | R\$ - |
| 10 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 40,00% | 0,00% |
| | | 71.110,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 42.666,50 | R\$ 28.444,33 | R\$ - |
| 11 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 0,00% |
| | | 152.482,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ 38.120,60 | R\$ 38.120,60 | R\$ 76.241,21 | R\$ - |
| 12 | PINTURA E ACABAMENTOS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| | | 71.271,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.254,25 | R\$ 28.508,51 | R\$ 28.508,51 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | 8.670,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.167,72 | R\$ 2.167,72 | R\$ 2.167,72 | R\$ 2.167,72 |
| 14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% | 0,00% | 31,50% | 22,50% | 23,00% | 23,00% | 0,00% |
| | | 35.651,01 | R\$ - | R\$ 11.230,07 | R\$ 8.021,48 | R\$ 8.199,73 | R\$ 8.199,73 | R\$ - |
| 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | 28.290,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 28.290,06 |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| | | 62.567,53 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.770,26 | R\$ 18.770,26 | R\$ 25.027,01 |
| 17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | 2.774,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.774,99 |
| 18 | DRENAGEM | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | 32.559,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 32.559,66 |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | 7.876,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.876,29 |
| 20 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | 701,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 701,14 |
| 21 | MOBILIZAÇÃO FLUVIAL | 100,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 20,00% |
| | | 39.387,00 | R\$ 7.877,40 | R\$ 5.908,05 | R\$ 5.908,05 | R\$ 5.908,05 | R\$ 5.908,05 | R\$ 7.877,40 |
| Porcentagem | | | 18,63% | 13,81% | 15,32% | 24,24% | 15,49% | 12,50% |
| Custo | | 1.141.000,00 | 212.613,86 | 157.608,12 | 174.817,60 | 276.553,17 | 176.745,33 | 142.661,92 |
| Porcentagem Acumulado | | | 18,63% | 32,45% | 47,77% | 72,01% | 87,50% | 100,00% |
| Custo Acumulado | | | 212.613,86 | 370.221,98 | 545.039,58 | 821.592,75 | 998.338,08 | 1.141.000,00 |