



Obra
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA ÁREA RIBEIRINHA NAS
COMUNIDADES DE SIRIUBA, URÚA ALTO, SÃO TOMÉ DO CAPIM, PAU
MULATO, VILA DO IZIDORO, VILA DO TERÁ, VILA DO RIO RUDA,
COMUNIDADE DE IPIXUNA GRANDE TEMPLO CENTRAL, VILA DA
ROSINHA, VILA DO NEGO, SÃO TOMÉ DO MACACOARI, VILA DA DELMA,
VILA DO BENEZINHO NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP

Bancos
SINAPI - 11/2023 -
Amapá
ORSE - 10/2023 -
Sergipe

B.D.I.
26,63%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 48.491,85	20,00% 9.698,37	20,00% 9.698,37	20,00% 9.698,37	20,00% 9.698,37	20,00% 9.698,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 89.711,89	20,00% 17.942,38	20,00% 17.942,38	20,00% 17.942,38	20,00% 17.942,38	20,00% 17.942,38
3	PASSARELAS	100,00% 2.357.295,94	20,00% 471.459,19	20,00% 471.459,19	20,00% 471.459,19	20,00% 471.459,19	20,00% 471.459,19
4	TRAPICHE	100,00% 44.405,66				50,00% 22.202,83	50,00% 22.202,83
5	PINTURA PASSARELAS	100,00% 103.026,61		25,00% 25.756,65	25,00% 25.756,65	25,00% 25.756,65	25,00% 25.756,65
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.918,44	20,00% 583,69	20,00% 583,69	20,00% 583,69	20,00% 583,69	20,00% 583,69
Porcentagem			18,89%	19,86%	19,86%	20,7%	20,7%
Custo			499.683,62	525.440,28	525.440,28	547.643,11	547.643,11
Porcentagem Acumulado			18,89%	38,74%	58,6%	79,3%	100,0%
Custo Acumulado			499.683,62	1.025.123,90	1.550.564,17	2.098.207,28	2.645.850,39

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO & URBANISTA
CAU: A135622-4