



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NO MUNICÍPIO DE ITAÚBAL - AP

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro									
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS			
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	15,54%	19,60%	17,17%	20,01%	16,23%	11,45%			
		R\$ 38.914,38	R\$ 6.047,29	R\$ 7.627,22	R\$ 6.661,60	R\$ 7.786,77	R\$ 6.315,80	R\$ 4.455,70			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		R\$ 32.863,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		R\$ 15.143,50	R\$ 15.143,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		R\$ 53.339,46	R\$ 53.339,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		R\$ 83.077,10	R\$ -	R\$ 83.077,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		R\$ 55.592,09	R\$ -	R\$ 50.032,88	R\$ 5.559,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
7	ESQUADRIAS	100,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	0,00%			
		R\$ 48.452,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.113,21	R\$ 12.113,21	R\$ 24.226,43	R\$ -			
8	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%	0,00%	0,00%	5,00%	49,00%	0,00%	0,00%			
		R\$ 89.100,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.454,140	R\$ 43.659,38	R\$ -	R\$ -			
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%	0,00%	0,00%	73,00%	27,00%	0,00%	0,00%			
		R\$ 71.573,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.248,31	R\$ 19.324,72	R\$ -	R\$ -			
10	SISTEMA DE PISOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,09%	45,00%	55,00%	0,00%			
		R\$ 89.488,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.269,82	R\$ 49.218,66	R\$ -	R\$ -			
11	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,50%	31,50%	20,00%			
		R\$ 43.248,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.975,73	R\$ 13.623,41	R\$ 8.549,78	R\$ -			
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	40,00%	20,00%	20,50%	19,50%	0,00%	0,00%			
		R\$ 12.097,42	R\$ 4.838,97	R\$ 2.419,48	R\$ 2.479,97	R\$ 2.359,00	R\$ -	R\$ -			
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	25,00%	25,25%	25,50%	24,25%	0,00%	0,00%			
		R\$ 25.221,34	R\$ 6.305,34	R\$ 6.366,39	R\$ 6.431,44	R\$ 6.116,17	R\$ -	R\$ -			
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
		R\$ 22.272,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.272,78			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%			
		R\$ 55.984,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.393,95	R\$ 33.590,92			
16	GÁS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%			
		R\$ 4.062,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.062,65	R\$ -			
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
		R\$ 3.698,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.698,37			
18	DRENAGEM	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	50,00%			
		R\$ 7.998,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.999,06	R\$ 3.999,06			
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
		R\$ 9.859,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.859,35			
20	LIMPEZA DA OBRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
		R\$ 793,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 793,29			
Porcentagem			15,54%	19,60%	17,17%	20,01%	16,24%	11,45%			
Custo		R\$ 762.782,22	R\$ 118.538,00	R\$ 149.525,07	R\$ 130.955,14	R\$ 152.604,80	R\$ 123.839,96	R\$ 87.319,25			
Porcentagem Acumulado			15,54%	35,14%	52,31%	72,33%	88,55%	100,00%			
Custo Acumulado			R\$ 118.538,00	R\$ 268.063,07	R\$ 399.018,21	R\$ 551.623,01	R\$ 675.462,97	R\$ 762.782,22			

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU AP: A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4