ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
CNPJ: 34.925.214/0001-90
Av. Laurita de Almeida Barbosa nº 1134 Centro

OBRA: **AMPLIAÇÃO DA UBS CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA**
LOCAL: **Rua Francisco Ferreira Viana, s/nº - bairro Centro - Itaubal/AP**
INSUMOS: **SINAPI - MACAPA/AP** DATA DE REF: **05/2020**
ENCARGOS SOCIAIS: **84,86%** e BDI: **28,82%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	ETAPAS À EXECUTAR				
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
A	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.565,95	1,39	100% 5.565,95	0% -	0% -	0% -	0% -
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	857,49	0,21	100% 857,49	0% -	0% -	0% -	0% -
3.0	INFRA-ESTRUTURA	786,13	0,20	100% 786,13	0% -	0% -	0% -	0% -
4.0	ESTRUTURA	3.415,89	0,85	100% 3.415,89	0% -	0% -	0% -	0% -
5.0	REVESTIMENTOS	1.032,02	0,26	0% -	100% 1.032,02	0% -	0% -	0% -
6.0	FORRO	16.359,96	4,09	0% -	0% -	100% 16.359,96	0% -	0% -
7.0	CONTRAPISO / CALÇADAS	8.651,20	2,16	0% -	100% 8.651,20	0% -	0% -	0% -
8.0	COBERTURA	8.853,34	2,21	0% -	100% 8.853,34	0% -	0% -	0% -
9.0	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	27.277,07	6,82	0% -	0% -	70% 19.093,95	30% 8.183,12	0% -
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.862,23	0,97	0% -	0% -	0% -	100% 3.862,23	0% -
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4.512,00	1,13	0% -	0% -	0% -	100% 4.512,00	0% -

Luzivaldo Barros da Silva
Arquiteto e Urbanista
CAU - A68030-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fls. 76
Rubrica

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
CNPJ: 34.925.214/0001-90
Av. Laurita de Almeida Barbosa nº 1134 Centro

OBRA: **AMPLIAÇÃO DA UBS CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA**
LOCAL: **Rua Francisco Ferreira Viana, s/nº - bairro Centro - Itaubal/AP**
INSUMOS: **SINAPI - MACAPA/AP** DATA DE REF: **05/2020**
ENCARGOS SOCIAIS: **84,86%** e BDI: **28,82%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	ETAPAS À EXECUTAR				
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
12.0	PINTURA	16.921,99	4,23	0% -	0% -	0% -	50% 8.461,00	50% 8.461,00
13.0	TORRE ELEVADA DE CONCRETO CAP. 5.000 LITROS	34.756,13	8,69	0% -	20% 6.951,23	40% 13.902,45	40% 13.902,45	0% -
14.0	ENCERRAMENTO	3.860,54	0,97	0% -	0% -	0% -	0% -	100% 3.860,54
B	AMPLIAÇÃO DA UBS CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							
15.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.681,68	0,92	100% 3.681,68	0% -	0% -	0% -	0% -
16.0	MOVIMENTO DE TERRA	4.256,52	1,06	30% 1.276,96	70% 2.979,56	0% -	0% -	0% -
17.0	INFRA-ESTRUTURA	7.563,75	1,89	100% 7.563,75	0% -	0% -	0% -	0% -
18.0	ESTRUTURA	23.148,74	5,79	30% 6.944,62	70% 16.204,12	- -	0% -	0% -
19.0	PAREDES	22.638,24	5,66	0% -	50% 11.319,12	50% 11.319,12	0% -	0% -
20.0	REVESTIMENTO	31.551,40	7,89	0% -	20% 6.310,28	50% 15.775,70	30% 9.465,42	0% -
21.0	FORRO	16.356,80	4,09	0% -	0% -	0% -	100% 16.356,80	0% -

Luzivaldo Barros da Silva
Arquiteto e Urbanista
CAU - A68030-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fls. 74
Rubrica

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
CNPJ: 34.925.214/0001-90
Av. Laurita de Almeida Barbosa nº 1134 Centro

OBRA: **AMPLIAÇÃO DA UBS CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA**
LOCAL: **Rua Francisco Ferreira Viana, s/nº - bairro Centro - Itaubal/AP**
INSUMOS: **SINAPI - MACAPA/AP** DATA DE REF: **05/2020**
ENCARGOS SOCIAIS: **84,86%** e BDI: **28,82%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	ETAPAS À EXECUTAR				
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
				0%	20%	50%	30%	0%
22.0	PAVIMENTAÇÃO	24.458,96	6,11	-	4.891,79	12.229,48	7.337,69	-
				0%	0%	30%	50%	20%
23.0	COBERTURA	34.546,35	8,64	-	-	10.363,91	17.273,18	6.909,27
				0%	0%	30%	30%	40%
24.0	ESQUADRIAS	32.092,37	8,02	-	-	9.627,71	9.627,71	12.836,95
				0%	0%	30%	50%	20%
25.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	23.486,43	5,87	-	-	7.045,93	11.743,22	4.697,29
				0%	0%	30%	50%	20%
26.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.206,13	6,05	-	-	7.261,84	12.103,07	4.841,23
				0%	0%	0%	0%	100%
27.0	PINTURA	13.369,86	3,34	-	-	-	-	13.369,86
				0%	0%	0%	0%	100%
28.0	ENCERRAMENTO	1.913,82	0,48	-	-	-	-	1.913,82
TOTAL GERAL (R$)		399.983,00	100%	CONTROLE DE DESEMBOLSO				
TOTAL PARCIAL (R$)				30.092,47	67.192,66	122.980,05	122.827,87	56.889,95
TOTAL ACUMULADO (R$)				30.092,47	97.285,13	220.265,17	343.093,05	399.982,99
PERCENTUAL SIMPLES (%)				7,52%	16,80%	30,75%	30,71%	14,22%
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				7,52%	24,32%	55,07%	85,78%	100,00%
CUSTO TOTAL - INCLUSO BDI= 28,82% (R$)		399.983,00						

Luzivaldo Barros da Silva
Arquiteto e Urbanista
CAU - A68030-3

FLS. 78